

Утверждаю:

Глава города Люберцы

 В.П. Ружицкий

« » 2012 г.

Протокол
совещания по вопросу реализации инвестиционного
контракта на застройку микрорайона №7-8 города Люберцы

31.05.2012 г.

Совещание проводил Глава города Люберцы Ружицкий В.П.

Присутствовали:

Первый заместитель руководителя
администрации Люберецкого
муниципального района
Первый заместитель Главы администрации
г. Люберцы
Заместитель Главы администрации г. Люберцы
Заместитель Главы администрации г. Люберцы
Начальник управления благоустройства
Зам. начальника управления ЖКХ
Начальник управления строительства
Генеральный директор ООО «Авеста-Строй»
Вице-президент ОАО ГК «ПИК»
Генеральный директор ООО «ЭнергоСтрой»
Руководитель проекта
Заместитель ген. директора ООО «РУК»
Жители микрорайона 7-8:

М.В. Гарханов

А.Н. Алёшин 


И.В. Коханий 

Т.П. Иванова 

О.М. Балашова 

И.М. Старостенко 

А.А. Дроздов 

О.К. Затеева 

Д.Р. Обуханич 

В.И. Бессонов 

И.Б. Фисун 

Н.В. Порсов 

Ю.Н. Кириченко 

А.А. Жихарев 

И.Н. Герасимов 

И.К. Шарова 

А.В. Мишин 

Д.А. Караваев 

Повестка совещания:

«О реализации инвестиционного контракта на застройку микрорайона №7-8
города Люберцы».

Рассмотрены вопросы:

- I. Заселение вновь построенных жилых домов.
- II. Строительство квартальной котельной.

Заслушав выступающих и обменявшись мнениями решили:

По I вопросу:

1. Согласиться со следующими сроками начала заселения вновь построенных жилых домов, подтвержденными Затеевой О.К. (ООО «РУК», ООО «РФСК») и Обуханичем Д.Р. (ОАО ГК «ПИК»):
корп. 47 – до 14.06.2012 г.
корп. 35 – до 30.06.2012 г.
корп. 7 – до 21.06.2012 г.
корп. 37, корп. 20 – до 10.07.2012 г.
корп. 43, корп. 44 – до 30.08.2012 г.
корп. 13, корп. 14, корп. 15 – до 30.09.2012 г. (при продлении разрешения на строительство и получении «ЗОС» от органов Госстройнадзора).

По II вопросу:

Принять к сведению информацию Бессонова В.И. о том, что:

1. Подписаны документы и произведены авансовые платежи подрядным организациям в размере 80 млн. руб.
2. Решен вопрос с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы по прохождению трассы газопровода через территорию природного парка «Косинский».
3. Срок завершения работ по зданию котельной и монтажу оборудования – до 30.08.2012 г.
4. Срок завершения работ по строительству газопровода – до 20.09.2012 г.
5. Срок ввода котельной – до 25.09.2012 г.

Протокол вел: Дроздов А.А.